

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
Отопление					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
<i>Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание</i>					
	ул.Гайдара, д.7, кв.12	смена сгона в сборе д.20мм L=110мм	шт.	1,00	
		смена сгона в сборе д.20мм L=150мм	шт.	1,00	182/08
	ул.Герцена, д.3, кв.7	обследование инженерных сетей			202/08
	ул.Нагорная, д.1А, кв.13	обследование инженерных сетей			179/08
	ул.Нагорная, д.б, кв.1	перепаковка подводов к радиатору			
		сгон д.20мм L=110мм	шт.	2,00	
		контргайка д.20мм	шт.	2,00	218/08
	ул.Оплеснина, д.14, кв.23	обследование инженерных сетей			24/08
	ул.Оплеснина, д.16, кв.38	установка заглушки д.15мм НР	шт.	1,00	
	ул.Оплеснина, д.18, кв.7	обследование инженерных сетей			201/08
	ул.Оплеснина, д.19, кв.28	замена трубопровода ст.д.25мм	м.	0,70	
	ул.Оплеснина, д.20, кв.32	обследование инженерных сетей			79/08
	ул.Первом., д.13, кв.13	перепаковка радиатора по к/гайке			187/08
2. Работы по текущему ремонту систем отопления					
№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
	ул.Гайдара, д.1, т/у	установка термометра (№17020, №488930)	шт.	2,00	
		установка манометра (№4527, №4729)	шт.	2,00	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	
	ул.Гайдара, д.2, т/у	установка термометра (№491053)	шт.	1,00	
		установка манометра (№4346, №4247)	шт.	2,00	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	
	ул.Гайдара, д.3, т/у	установка термометра (№97127, №239856)	шт.	2,00	
		установка манометра (№4238)	шт.	1,00	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	
	ул.Гайдара, д.4, т/у	установка термометра (№489946, №487104)	шт.	2,00	
		установка манометра (№191000355, №0716)	шт.	2,00	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	
	ул.Гайдара, д.5, т/у	установка термометра (№487076, №488958)	шт.	2,00	
		установка манометра (№2010745)	шт.	1,00	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	
	ул.Гайдара, д.6Б, кв.17	демонтаж радиатора чугун 8 секций	шт.	1,00	
		демонтаж радиатора чугун 12 секций	шт.	1,00	
		смена трубопровода ст.д.15мм	м.	0,40	
		отвод ст.д.15мм	шт.	4,00	
		смена трубопровода ст.д.20мм	м.	0,70	
		отвод ст.д.20мм	шт.	4,00	

		приварка резьбы д.15мм	шт.	4,00	
		установка сгона в сборе д.15мм L=110мм	шт.	4,00	
		установка радиатора стального	кВт	1,359	
		Heaton C22 500x700 панель	шт.	1,00	
		установка радиатора стального	кВт	1,942	
		Heaton C22 500x1000 панель	шт.	1,00	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	183/08
ул.Гайдара, д.7, 4 под., 1 этаж		демонтаж радиатора (конвектор)	шт.	1,00	
		смена трубопровода ст.д.15мм	м.	0,50	
		отвод ст.д.15мм	шт.	2,00	
		установка сгона в сборе д.15мм L=110мм	шт.	2,00	
		установка радиатора чугун 16 секций	кВт	2,560	
		радиатор чугунный Ду 15	секц.	16,00	
		<i>(радиатор чугунный за секцию Ду15, с-ф №33 от 07.07.20г.)</i>			
		установка ниппеля д.15мм ник.	шт.	6,00	
		прокладка паронит.д.40мм	шт.	6,00	
		установка глухой пробки д.15мм	шт.	1,00	
		установка прох.пробки д.15мм пр.	шт.	2,00	
		установка прох.пробки д.20мм лев.	шт.	1,00	
		установка крана "Маевского" д.20мм	шт.	1,00	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	199/08
ул.Гайдара, д.7, т/у		установка термометра (№212550, №239780)	шт.	2,00	
		установка манометра (№4582, №4443)	шт.	2,00	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	
ул.Гайдара, д.12, т/у		установка термометра	шт.	2,00	
		установка манометра	шт.	1,00	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	
ул.Гайдара, д.13, т/у		установка термометра (№212916, №240676)	шт.	2,00	
		установка манометра (№4374)	шт.	1,00	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	
ул.Горького, д.3, т/у		установка термометра (№486955, №489884)	шт.	2,00	
		установка манометра (№20010565, №20010539)	шт.	2,00	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	
ул.Горького, д.14, кв.48		смена крана "Маевского" д.15мм	шт.	3,00	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	120/08
ул.Горького, д.14, кв.49		смена крана "Маевского" д.15мм	шт.	1,00	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	119/08
ул.Горького, д.20, 4 под., подвал (под кв.50)		прокладка трубопровода пп д.40мм	м.	0,10	
		муфта пп д.40мм	шт.	1,00	
		смена крана шарового пп д.40мм	шт.	1,00	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	

ул.3.Косм., д.2А, т/у	установка термометра (№488948, №491097)	шт.	2,00	
	установка манометра (№20011351, №20010539)	шт.	2,00	
	автомобиль "Газель"	час	0,50	
ул.3.Косм., д.2Б, т/у	установка термометра (№487023, №491009)	шт.	2,00	
	установка манометра (№20010829)	шт.	1,00	
	автомобиль "Газель"	час	0,50	
ул.3.Косм., д.4, т/у	установка манометра (№20010719, №20011350, №20010535)	шт.	3,00	
	автомобиль "Газель"	час	0,50	
ул.3.Косм., д.13, 1 т/у	установка термометра (№487022, №487113)	шт.	2,00	
	установка манометра (№191000564)	шт.	1,00	
2 т/у	установка термометра (№490563, №488983)	шт.	2,00	
	установка манометра (№20010825, №191000407)	шт.	2,00	
3 т/у	установка термометра (№487047, №489914)	шт.	2,00	
4 т/у	установка термометра (№488902, №488921)	шт.	2,00	
	установка манометра (№20010545)	шт.	1,00	
	автомобиль "Газель"	час	0,50	
ул.3.Косм., д.14, т/у	установка термометра (№486969, №491046)	шт.	2,00	
	установка манометра (№191000512)	шт.	1,00	
	автомобиль "Газель"	час	0,50	
ул.3.Косм., д.20	замена аварийных участков трубопровода отопления и запорной арматуры в чердачном помещении			ЛСП№5
ул.Комсомол., д.14, т/у	установка термометра (№488847, №210981)	шт.	2,00	
	автомобиль "Газель"	час	0,50	
ул.Лерм., д.11, т/у	установка манометра (№191000593, №191000456, №20010494)	шт.	3,00	
	автомобиль "Газель"	час	0,50	
ул.Лерм., д.13, т/у	установка манометра (№4830, №20010802, №20010568, №191000433)	шт.	4,00	
	автомобиль "Газель"	час	0,50	
ул.Нагорная, д.6, кв.1	замена трубопровода ст.д.15мм	м.	2,15	
	врезка в действующие сети д.15мм (резьба, подводы на полотенцесушитель)	врез.	2,00	
	резьба д.15мм	шт.	2,00	
	автомобиль "Газель"	час	0,50	19/08
ул.Нагорная, д.7, кв.2	демонтаж радиатора чугун 11 секций	шт.	1,00	
	установка заглушек д.15мм ВР	шт.	2,00	
	автомобиль "Газель"	час	0,50	192/08

	ул.Оплеснина, д.14, кв.23	замена трубопровода ст.д.15мм	м.	2,80	
		врезка в действующие сети д.15мм (резьба, подводы на радиатор)	врез.	2,00	
		резьба д.15мм	шт.	2,00	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	24/08
	ул.Оплеснина, д.17	изоляция трубопровода отопления в прямках подъездов №№1,2,4, в подвальном помещении под подъездом №3			ЛСП№4
	ул.Оплеснина, д.20, кв.39	демонтаж радиатора	шт.	1,00	
	спальня	арматура д.12мм	м.	1,20	
		установка радиатора чугун 12 секций	кВт	1,92	
		установка сгона в сборе д.20мм L=110мм	шт.	1,00	
		установка сгона в сборе д.20мм L=150мм	шт.	1,00	
		смена прох.пробки д.20мм пр.	шт.	2,00	
		демонтаж водоразборного крана	шт.	1,00	
		установка крана "Маевского" д.15мм	шт.	1,00	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	78/08