

Отопление					
№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	Проведение весеннего осмотра ВДИС				
	ул.40л.Окт., д.2, кв.8	обследование инженерных сетей			185/03
	ул.Гайдара, д.3, кв.46	установка хомута д.20мм	шт.	1	197/03
	ул.Гайдара, д.10, кв.99	развоздушивание стояка			147/03
	ул.Гайдара, д.13, кв.14	обследование инженерных сетей			55/03
	ул.Гайдара, д.13, кв.17	перепаковка подвода к радиатору по к/гайке			116/03
	ул.Гайдара, д.13, кв.17	обследование инженерных сетей			120/03
	ул.Горького, д.1Б, кв.4	обследование инженерных сетей			114/03
	ул.Горького, д.20, кв.33	обследование инженерных сетей			72/03
	ул.3.Косм., д.4, кв.13	ревизия подвода к п/сушителю			179/03
	ул.Оплеснина, д.16, кв.57	заваривание свища на п/сушителе			11/03
	ул.Оплеснина, д.17, кв.17	развоздушивание стояка			162/03
	ул.Оплеснина, д.17, кв.32	развоздушивание стояка			177/03
	ул.Оплеснина, д.17, кв.39	перепаковка подвода к радиатору по к/гайке			79/03
	ул.Оплеснина, д.17, кв.41	заваривание свища на стояке			149/03
	ул.Первом., д.2А, кв.12	обследование инженерных сетей			140/03
2. Работы по текущему ремонту систем отопления					
	ул.40л.Окт., д.2, кв.2	смена трубопровода ст.д.20мм отвод ст.д.20мм смена сгона в сборе д.20мм L=150мм смена прох.пробки д.20мм пр.	м. шт. шт. шт.	2,5 1 1 1	176/03
	ул.Гайдара, д.1, кв.39	замена трубопровода ст.д.20мм	м.	2,4	264/02
	ул.Горького, д.14, "Ростелеком"	врезка в действующие сети д.25мм (стояк) резьба д.25мм замена трубопровода ст.д.25мм смена сгона в сборе д.20мм L=150мм смена сгона в сборе д.25мм L=150мм смена сгона в сборе д.25мм L=200мм смена крана шарового д.25мм г-г врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой) кран шаровый д.15мм г-ш приварка резьбы д.20мм приварка резьбы д.25мм смена крана шарового д.20мм г-г	врез. шт. м. шт. шт. шт. шт. врез. шт. шт. шт. шт.	1 1 0,8 1 1 1 2 3 3 2 2 1	
	ул.3.Косм., д.13, 2,7 под., подвал	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	2	
	ул.3.Косм., д.13, 1,2,4 т/у	установка манометров	шт.	5	
	ул.3.Косм., д.13, кв.12	демонтаж радиатора чугун установка заглушек д.20мм VT	шт. шт.	1 2	66/03
	ул.3.Косм., д.13, кв.12	демонтаж заглушек д.20мм установка радиатора бимет. 7 секций (материал жильца) установка сгона д.20мм L=110мм	шт. кВт шт.	2 1,01 2	66/03

1	2	3	4	5	6
		установка бочонка д.20мм JIF	шт.	2	
	ул.З.Косм., д.14, чердак	смена трубопровода ст.д.32мм смена трубопровода ст.д.15мм врезка в действующие сети д.15мм (стояк) врезка в действующие сети д.20мм (стояк)	м. м. врез. врез.	2,05 0,77 1 1	
	ул.Оплеснина, д.16, подвал, 3 под., под кв.41	смена крана шарового д.20мм г-г	шт.	1	261/02
	ул.Оплеснина, д.7, кв.5	демонтаж радиатора чугун монтаж радиатора чугун 9 секций (материал жильца) смена сгона в сборе д.15мм смена сгона в сборе д.20мм смена прох.пробки д.15мм пр. смена пробки д.15мм глухой прокладка д.32мм	шт. кВт шт. шт. шт. шт. шт.	1 1,44 1 1 1 1 2	131/02
	ул.Оплеснина, д.18, кв.8	смена трубопровода ст.д.15мм отвод ст.д.15мм врезка в действующие сети д.15мм (подводы к радиатору) установка заглушек д.15мм установка ниппеля д.15мм	м. шт. врез. шт. шт.	1,5 2 2 1 1	79/1/03