

Отопление

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	Проведение весеннего осмотра ВДИС				
	ул. Гайдара, д.5, кв.67	обследование инженерных сетей			22/04
	ул. Гайдара, д.12, кв.10	обследование инженерных сетей			123/04
	ул. З.Косм., д.13, кв.64	развоздушивание стояка			54/04
	ул.Оплеснина, д.14, кв.18	обследование инженерных сетей			87/04
	ул.Оплеснина, д.16, кв.46	установка хомута д.50мм на стояк по п/сушителю	шт.	1	56/04
	ул.Оплеснина, д.16, кв.46	заваривание свища на п/сушителе			
	ул.Оплеснина, д.16, кв.47	установка хомута д.40мм на стояк по п/сушителю	шт.	1	61/04
	ул.Оплеснина, д.18, кв.33	замена трубопровода ст.д.15мм	м.	0,8	
	ул.Оплеснина, д.19, 2 под.	обследование инженерных сетей			36/04
2. Работы по текущему ремонту систем отопления					
	ул.Гайдара, д.5, 1 под., 1 этаж	прокладка трубопровода ст.д.15мм отвод д.15мм сгон в сборе д.15мм установка радиаторов чугунных - 2 прибора - 16 секций радиаторы чугунные МС-140М установка ниппеля д/чуг.радиатора прокладка паронит. д.32мм установка прох.пробки д.15мм пр. установка пробки радиаторной лев.глу арматура д.16мм	м. шт. шт. кВт сек. шт. шт. шт. шт. шт. м.	0,8 4 4 2,56 16 6 12 4 4 2,45	
	ул.Гайдара, д.5, 4 под., подвал, под кв.67	смена крана шарового д.20мм г-г смена сгона в сборе д.20мм приварка резьбы д.20мм врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой) резьба д.15мм кран шаровый д.15мм г-г	шт. шт. шт. врез. шт. шт.	1 1 1 1 1 1	
	ул.Гайдара, д.7, 2 под., 1 этаж	прокладка трубопровода ст.д.15мм бесшов. отвод д.15мм сгон в сборе д.15мм L=110мм установка радиаторов чугунных - 2 прибора - 16 секций радиатор чугунный МС-140М установка ниппеля д/чуг.радиатора прокладка паронит. д.32мм установка прох.пробки д.15мм пр. установка прох.пробки д.15мм лев. установка пробки радиаторной лев.гл. установка крана "Маевского" д.15мм арматура д.16мм	м. шт. шт. кВт сек. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м.	1,25 1 4 2,56 16 8 16 4 1 3 1 1,6	
	ул.Оплеснина, д.18, кв.33	демонтаж двухходового крана установка сгона в сборе д.15мм установка прох.пробки д.15мм пр.	шт. шт. шт.	1 1 1	

		автомобиль "Газель"	час	1	141/03
	ул.З.Косм., д.15, кв.55	демонтаж радиатора чугун установка заглушки д.20мм ВР	шт. шт.	1 2	115/04
	ул.Оплеснина, д.14, кв.18	замена трубопровода д.20мм ст. врезка в действующие сети д.15мм (подводы к радиаторам)	м. врез.	2,15 2	124/04