

ОТЧЕТ

о выполненных работах по содержанию, техническому обслуживанию
и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей
за апрель месяц 2022 года

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
Отопление					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	Проведение весеннего осмотра ВДИС				
	ул. Гайдара, д.5, кв.67	обследование инженерных сетей			22/04
	ул. Гайдара, д.12, кв.10	обследование инженерных сетей			123/04
	ул. З.Косм., д.13, кв.64	развоздушивание стояка			54/04
	ул.Оплеснина, д.14, кв.18	обследование инженерных сетей			87/04
	ул.Оплеснина, д.16, кв.46	установка хомута д.50мм на стояк по п/сушителю	шт.	1	56/04
	ул.Оплеснина, д.16, кв.46	заваривание свища на п/сушителе			
	ул.Оплеснина, д.16, кв.47	установка хомута д.40мм на стояк по п/сушителю	шт.	1	61/04
	ул.Оплеснина, д.18, кв.33	замена трубопровода ст.д.15мм	м.	0,8	
	ул.Оплеснина, д.19, 2 под.	обследование инженерных сетей			36/04
2. Работы по текущему ремонту систем отопления					
	ул.Гайдара, д.5, 1 под., 1 этаж	прокладка трубопровода ст.д.15мм отвод д.15мм сгон в сборе д.15мм установка радиаторов чугунных - 2 прибора - 16 секций радиаторы чугунные МС-140М установка ниппеля д/чуг.радиатора прокладка паронит. д.32мм установка прох.пробки д.15мм пр. установка пробки радиаторной лев.глу арматура д.16мм	м. шт. шт. кВт сек. шт. шт. шт. шт. шт. м.	0,8 4 4 2,56 16 6 12 4 4 2,45	
	ул.Гайдара, д.5, 4 под., подвал, под кв.67	смена крана шарового д.20мм г-г смена сгона в сборе д.20мм приварка резьбы д.20мм врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой) резьба д.15мм кран шаровый д.15мм г-г	шт. шт. шт. врез. шт. шт.	1 1 1 1 1 1	
	ул.Гайдара, д.7, 2 под., 1 этаж	прокладка трубопровода ст.д.15мм бесшов. отвод д.15мм сгон в сборе д.15мм L=110мм установка радиаторов чугунных - 2 прибора - 16 секций радиатор чугунный МС-140М установка ниппеля д/чуг.радиатора прокладка паронит. д.32мм	м. шт. шт. кВт сек. шт. шт.	1,25 1 4 2,56 16 8 16	