

1	2	3	4	5	6
	ул.Гайдара, д.5, кв.55,59	замена трубопровода ст.д.25мм врезка в действующие сети д.15мм (на	м. врез.	2,15 2	93/05
	ул.Гайдара, д.6, 3 под., подвал	смена крана шарового д.20мм г-г смена крана шарового д.15мм г-ш смена сгона в сборе д.20мм врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой) резьба д.15мм кран шаровый д.15мм г-ш	шт. шт. шт. врез. шт. шт.	1 2 1 1 1 1	
	ул.Гайдара, д.6Б, кв.17	врезка в действующие сети д.15мм (на квартиру) резьба д.15мм прокладка трубопровода ст.д.15мм наложение сварного шва	врез. шт. м. шт.	1 1 0,4 1	73/06
	ул.Гайдара, д.7, кв. 38	разборка трубопровода д.20мм прокладка трубопровода пп.д.20мм разборка трубопровода д.32мм прокладка трубопровода пп.д.32мм тройник пп д.32х20х32мм отвод пп д.20х90 отвод пп д.32х90 отвод пп д.32х45 муфта комб.пп д.32х1" ВР муфта комб.пп д.32х3/4" ВР муфта комб.пп д.20х1/2" НР смена крана шарового д.15мм г-г	м. м. м. м. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	1 1 3,5 3,5 1 4 4 2 1 1 1 1	138/06
	ул.Гайдара, д.13, кв.5 13.06.22г.	смена крана шарового д.15мм г-г смена сгона в сборе д.15мм	шт. шт.	1 1	43/06
	ул.3.Косм., д.4, кв.37	смена крана шарового д.15мм г-г смена сгона в сборе д.15мм	шт. шт.	1 1	24/06
	ул.Оплеснина, д.18, кв.41,45	разборка трубопровода д.25мм прокладка трубопровода пп.д.25мм демонтаж унитаза в кв.45 муфта комб.пп д.25х3/4" ВР муфта комб.пп д.25х1/2" НР муфта комб.пп д.25х1/2" ВР тройник пп д.25мм уголок пп д.25х90 муфта пп д.25мм крепление для унитаза монтаж унитаза в кв.45 смена крана шарового д.15мм г-г смена крана шарового д.15мм г-ш	м. м. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	3,5 3,5 1 1 1 2 1 4 3 1 1 1 1	76/06
	ул.Оплеснина, д.18, кв.36	смена крана шарового д.15мм г-г смена сгона в сборе д.15мм резьба д.15мм отвод д.15мм	шт. шт. шт. шт.	1 1 1 1	97/06
	ул.Оплеснина, д.19, кв.57	смена крана шарового д.15мм г-ш смена сгона в сборе д.15мм	шт. шт.	1 1	132/06
Канализация					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	ул.Гайдара, д.2, кв.26	обследование инженерных сетей			115/06