

ОТЧЕТ

о выполненных работах по содержанию, техническому обслуживанию,
и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей
за август месяц 2022 года

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
Отопление					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	ул.Гайдара, д.2	обследование инженерных сетей			47/08
	ул.З.Косм., д.13	обследование инженерных сетей			60/08
	ул.Лерм., д.15	обследование инженерных сетей			50/08
	ул.Оплеснина, д.16, кв. 28	перепаковали контргайку			01/08
	ул.Оплеснина, д.16, кв. 19	обследование инженерных сетей			115/08
	ул.Оплеснина, д.17, кв. 4	обследование инженерных сетей			119/08
	ул.Оплеснина, д.18, кв. 32	перепаковали контргайку			23/08
2. Работы по текущему ремонту систем отопления					
	ул.Гайдара, д.1, кв.57	замена трубопровода ст.д.20мм отвод ст.д.20мм врезка в действующие сети д.20мм (подводы к радиатору) установка сгона в сборе д.20мм L=150мм смена прох.пробки д.20мм пр.	м. шт. врез. шт. шт.	3,5 4 4 2 2	15/08
	ул.Гайдара, д.5, т/у	смена крана шарового д.20мм г-г	шт.	1	
	ул.Гайдара, д.11, 1 т/у	смена крана шарового д.25мм г-ш смена крана шарового д.25мм г-г смена крана шарового д.15мм г-ш смена крана шарового д.15мм г-г	шт. шт. шт. шт.	1 1 4 2	
	2 т/у	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	3	
	3 т/у	смена крана шарового д.15мм г-г смена крана шарового д.15мм г-ш	шт. шт.	4 8	
	ул.Герцена, д.3, кв.4	демонтаж крана водоразборного д.15мм установка крана "Маевского" д.15мм	шт. шт.	2 2	62/08
	ул.Горького, д.14, т/у	смена крана шарового д.25мм г-ш	шт.	1	
	ул.Горького, д.14, помещение э/щитовой	установка сгона в сборе д.15мм L=150мм смена прох.пробки д.15мм пр.	шт. шт.	1 1	
	ул.Горького, д.20, подвал	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	6	
	ул.З.Косм., д.2А, "Черёмушки", 1 под., подвал	смена крана шарового д.15мм г-г смена сгона в сборе д.15мм L=150мм	шт. шт.	1 1	65/08
	ул.З.Косм., д.2Б, т/у	смена крана шарового д.20мм г-ш смена крана шарового д.25мм г-ш	шт. шт.	1 1	
	ул.Нагорная, д.1А, подвал	смена крана шарового д.15мм г-ш смена крана шарового д.15мм г-г	шт. шт.	6 1	
	ул.Оплеснина, д.15, т/у	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
	ул.Оплеснина, д.15, кв.20	демонтаж крана водоразборного д.15мм	шт.	1	