

Канализация

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	ул.Гайдара, д.2, 3 под.	прочистка общего засора дезинфекция подвала			118/12
	ул.Гайдара, д.2, кв.42	обследование инженерных сетей			166/12
	ул.Гайдара, д.3, 4 под.	прочистка общего засора			197/12
	ул.Гайдара, д.6, 4 под.	прочистка общего засора			184/12
	ул.Гайдара, д.11, кв.22	обследование инженерных сетей			215/12
	ул.Гайдара, д.11, 5 под.	прочистка общего засора			11/12
	ул.Гайдара, д.13, 1 под.	прочистка общего засора			1,48,64,92/12
	ул.Горького, д.14, 4 под.	обследование инженерных сетей			216/12
	ул.3.Косм., д.4, кв.53	обследование инженерных сетей			21/12
	ул.3.Косм., д.15, кв.85	обследование инженерных сетей			76/12
	ул.3.Косм., д.15, кв.116	обследование инженерных сетей			218/12
	ул.Нагорная, д.1А	прочистка общего засора дезинфекция подвала			77/12
	ул.Оплеснина, д.15, 2 под.	прочистка общего засора дезинфекция подвала			23/12
	ул.Оплеснина, д.17, "Бенилюкс"	обследование инженерных сетей			6/12
	ул.Оплеснина, д.18	прочистка общего засора			174/12
	ул.Оплеснина, д.18, 1 под.	прочистка общего засора			22,84/12
	ул.Оплеснина, д.18, 1 под.	прочистка общего засора дезинфекция подвала			18,56/12
	ул.Оплеснина, д.18, 1 под., подвал	смена манжеты д.110x123мм	шт.	1	118/12
	ул.Оплеснина, д.18, 1,2 под.	прочистка общего засора			203/12
	ул.Оплеснина, д.18, 2,3 под.	прочистка общего засора			8,26/12
	ул.Оплеснина, д.18, 2,3 под.	обследование инженерных сетей			144/12
	ул.Оплеснина, д.18, 3 под., подвал	смена манжеты д.110x123мм	шт.	1	19/12
	ул.Оплеснина, д.18, 3 под., подвал	смена муфта д.110мм	шт.	1	
	ул.Оплеснина, д.18, 3 под.	прочистка общего засора			62,69,93,123/ 12
	ул.Оплеснина, д.18, 3 под.	прочистка общего засора дезинфекция подвала			13,36,72/12
	ул.Оплеснина, д.18, "Ваш дом"	прочистка общего засора			62/12
	ул.Оплеснина, д.18, 3 под.	стоят колодцы			68/12
	ул.Оплеснина, д.19, 1 под.	прочистка общего засора			54,210/12
	ул.Оплеснина, д.20, "ЦСЗН"	прочистка общего засора			132/12
	ул.Оплеснина, д.20, "ЦСЗН"	обследование инженерных сетей			143/12
2. Работы по текущему ремонту					
	ул.Гайдара, д.2, нежилое помещение	демонтаж трубопровода д.110мм	м.	8,5	
		прокладка трубопровода д.110мм	м.	8,5	
		установка ПЧП с манжетой д.110мм	шт.	3	
		установка патрубка комп.д.110мм	шт.	2	
		установка ревизии д.110мм	шт.	2	

		установка отвода д.110х45	шт.	1	
		установка тройника д.110х45	шт.	1	
		лента крепежная ун.12х0,75	м.	2,5	
ул.Гайдара, д.3, подвал		демонтаж трубопровода д.110мм	м.	13,25	
		прокладка трубопровода д.110мм	м.	13,25	
		установка ПЧП с манжетой д.110мм	шт.	7	
		манжета д.110х123мм	шт.	7	
		установка патрубка комп.д.110мм	шт.	6	
		установка ревизии д.110мм	шт.	7	
		установка отвода д.110х45	шт.	11	
		установка тройника д.110х90	шт.	1	
		заглушка д.110мм	шт.	2	
		лента крепежная ун.12х0,75	м.	10,0	
ул.Гайдара, д.8, кв.45		демонтаж трубопровода д.110мм	м.	2,5	
		прокладка трубопровода д.110мм	м.	2,5	
		установка ПЧП с манжетой д.110мм	шт.	1	
		манжета д.110х123мм	шт.	1	
		установка патрубка комп.д.110мм	шт.	1	127/12
ул.Горького, д.1Б, подвал район узла ХВС		демонтаж трубопровода д.110мм	м.	5,25	
		прокладка трубопровода д.110мм	м.	5,25	
		установка ПЧП с манжетой д.110мм	шт.	2	
		установка патрубка комп.д.110мм	шт.	2	
		установка ревизии д.110мм	шт.	1	
		установка тройника д.110х45	шт.	1	114/12
ул.Первом., д.2А, кв.3		демонтаж трубопровода д.110мм	м.	2,5	
		прокладка трубопровода д.110мм	м.	2,5	
		установка ПЧП с манжетой д.110мм	шт.	1	
		установка ревизии д.110мм	шт.	1	
		установка патрубка комп.д.110мм	шт.	1	
		установка отвода д.110х45	шт.	1	
		установка тройника д.110х45	шт.	1	106/12