

## Канализация

№ п/	Адрес	Вид работ	Ед. изме	Объе м	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
<b>1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию</b>					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	ул.Гайдара, д.6, 3 под.	прочистка общего засора			169,131,24/01
	ул.Гайдара, д.6, 4 под.	прочистка общего засора			85,38/01
	ул.Гайдара, д.10, 5 под.	прочистка общего засора			29/01
	ул.Гайдара, д.11, 2 под.	прочистка общего засора			21/01
	ул.Гайдара, д.11, кв.9	обследование инженерных сетей			18/01
	ул.З.Косм., д.15, кв.31	прочистка общего засора			156/01
	ул.З.Косм., д.15, кв.68	обследование инженерных сетей			19/01
	ул.З.Косм., д.15, кв.81	обследование инженерных сетей			103/01
	ул.З.Косм., д.15, кв.116	прочистка общего засора			73/01
	ул.З.Косм., д.15, 2-3 под.	прочистка общего засора			177/01
	ул.З.Косм., д.15, 3 под.	стоят колодцы			15/01
	ул.З.Косм., д.15, 4 под.	прочистка общего засора			57/01
	ул.Комсомольская, д.12, кв.13	обследование инженерных сетей			138/01
	ул.Оплеснина, д.15, подвал	провели дезинфекцию			79/01
	ул.Оплеснина, д.18, подвал	установка заглушки д.110мм прочистка общего засора провели дезинфекцию	шт.	2	132,87,80,72/01
	ул.Оплеснина, д.18, 2 под.	прочистка общего засора			34,49,51/01
	ул.Оплеснина, д.19, кв.47	обследование инженерных сетей			25/01
	ул.Оплеснина, д.19, цокольный этаж	демонтаж трубопровода д.50мм прокладка трубопровода д.50мм установка ревизии д.50мм установка ПЧП д.50мм манжета д.50х73мм установка патрубка комп.д.50мм прочистка общего засора	м. м. шт. шт. шт. шт.	0,5 0,5 1 1 1 1	184,123,111/01
	ул.Оплеснина, д.20, ЦСЗН	крепление канализационного стояка дюбеля саморезы лента крепежная	шт. шт. м.	2 2 2,5	34,49,51/01
	ул.Первомайская, д.2"А", кв.2	прочистка общего засора			171/01
	ул.Первомайская, д.2"А", кв.18	прочистка общего засора			167/01
	ул.Первомайская, д.2"А", подвал	собрали канализационный стояк			179/01
<b>2. Работы по текущему ремонту</b>					
	ул.Гайдара, д.6, подвал 10.01.2022г.	откачка воды 6 м/часов мощность насоса 13м3/час	м3	78	
	ул.Гайдара, д.6, подвал 11.01.2022г.	откачка воды 6 м/часов мощность насоса 13м3/час	м3	78	
	ул.Гайдара, д.6, подвал 12.01.2022г.	откачка воды 4 м/часов мощность насоса 13м3/час	м3	52	
	ул.Гайдара, д.6, подвал 14.01.2022г.	откачка воды 6 м/часов мощность насоса 13м3/час	м3	78	
	ул.Гайдара, д.6, подвал	откачка воды 6 м/часов	м3	78	

	17.01.2022г.	мощность насоса 13м3/час				
	ул.З.Косм., д.15, кв.55,58	демонтаж унитаза в кв.58 демонтаж трубопровода д.110мм прокладка трубопровода д.110мм демонтаж трубопровода д.50мм прокладка трубопровода д.50мм установка патрубка комп.д.110мм установка ПЧП с манжетой д.110мм манжета д.110х123мм установка отвода д.110х45 установка отвода д.50х90 установка ревизии д.110мм установка перехода д.110/50мм установка тройника д.110х45 установка тройника д.50х90 установка крестовины д.110/110/110/50 с кольцом установка унитаза в.кв.58	шт. м. м. м. м. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	1 5,75 5,75 2,25 2,25 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1		32/01
	ул.З.Косм., д.15, кв.116,119	демонтаж унитаза демонтаж трубопровода д.110мм прокладка трубопровода д.110мм демонтаж трубопровода д.50мм прокладка трубопровода д.50мм установка патрубка комп.д.110мм установка ПЧП с манжетой д.110мм манжета д.110х123мм установка отвода д.110х45 установка отвода д.110х90 установка отвода д.50х45 установка отвода д.50х90 установка ревизии д.110мм установка ревизии д.50мм установка тройника д.110х90 установка тройника д.50х90 установка крестовины д.110/110/110/50 с кольцом установка унитаза	шт. м. м. м. м. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	2 5 5 1,5 1,5 2 1 3 3 1 4 1 2 1 1 1 1 1		73/1/01
	ул.Оплеснина, д.18, подвал 12.01.2022г.	откачка воды 8 м/часов мощность насоса 13м3/час	м3	104		
	ул.Оплеснина, д.18, подвал 13.01.2022г.	откачка воды 6 м/часов мощность насоса 13м3/час	м3	78		
	ул.Оплеснина, д.18, подвал 14.01.2022г.	откачка воды 6 м/часов мощность насоса 13м3/час	м3	78		
	ул.Оплеснина, д.18, подвал 15.01.2022г.	откачка воды 8 м/часов мощность насоса 13м3/час	м3	104		
	ул.Оплеснина, д.18, подвал 18.01.2022г.	откачка воды 8 м/часов мощность насоса 13м3/час	м3	104		