

Отопление					
№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	ул.40л.Окт., д.2, кв.3	установка хомута д.20мм на стояк отопления	шт.	1	108/02
	ул.40л.Окт., д.2, кв.3	заваривание свища на стояке			
	ул.Гайдара, д.5, кв.36	замена прокладки д.20мм на подводе к радиатору	шт.	2	110/02
	ул.Гайдара, д.13, кв.16	обследование инженерных сетей			21/02
	ул.Горького, д.14, кв.53	перепакровка п/сушителя			77/02
	ул.Горького, д.20, кв.60	обследование инженерных сетей			134/02
	ул. 3.Косм., д.15, кв.49	обследование инженерных сетей			63/02
	ул. 3.Косм., д.15, кв.50	перепаквали проходную пробку			15/02
	ул. 3.Косм., д.4, "Нотариус"	обследование инженерных сетей			95/02
	ул.Комсомол., д.16, кв. 7	открыли кран шаровый на чердаке			32/02
	ул.Оплеснина, д.15, кв.33	замена прокладки д.20мм на подводе к п/сушителю	шт.	1	121/02
	ул.Оплеснина, д.16, кв.3	заваривание свища на стояке			
	ул.Оплеснина, д.16, кв.3	установка хомута д.20мм на стояк отопления	шт.	1	132/02
	ул.Оплеснина, д.16, кв.3	обследование инженерных сетей			22/02
	ул.Оплеснина, д.17, кв.22	обследование инженерных сетей			31/02
	ул.Оплеснина, д.17, кв.34	развоздушивание стояка			115/02
	ул.Оплеснина, д.17, кв.48	развоздушивание стояка			36/02
	ул.Оплеснина, д.17, кв.56	перепаквали глухую пробку развоздушивание стояка обследование инженерных сетей			30,44,50/02
	ул.Оплеснина, д.17, "Бенилюкс"	установка хомута д.20мм на стояк отопления	шт.	1	47/02
	ул.Первом., д.11, кв.9	перепаквали проходную пробку			80/02
2. Работы по текущему ремонту систем отопления					
	ул.Гайдара, д.8	замена тепловой изоляции на трубопроводах подъездного отопления			
	ул.Гайдара, д.10, 3 под., 2/3, 3/4 этажи	пробивка в бетонных полах отверстий площадью до 100см2 прокладка трубопровода ст.д.15мм отвод ст.д.15мм установка сгона в сборе д.15мм установка прох.пробки д.15мм пр. пробивка в стенах отверстий площадью до 100см2 арматура д.16мм установка ниппеля д/чуг.радиатора контргайка д.15мм прокладка резиновая д.32мм установка радиатора чугун 4 секции радиатор чугунный Б-3-140-300	отв. м. шт. шт. шт. отв. м. шт. шт. шт. шт. сек.	2 14,5 2 4 4 6 2,1 2 4 12 1 4	
	3/4 этаж	установка радиатора чугун 4 секции радиатор чугунный Б-3-140-300	шт. сек.	1 4	
	2/3 этаж	установка радиатора чугун 5 секции радиатор чугунный Б-3-140-300	шт. сек.	1 5	
	4 под.,	пробивка в бетонных полах отверстий площадью до 100см2	отв.	2	

2/3, 3/4 этажи	прокладка трубопровода ст.д.15мм установка сгона в сборе д.15мм установка прох.пробки д.15мм пр. пробивка в стенах отверстий площадью до 100см2 арматура д.16мм установка ниппеля д/чуг.радиатора контргайка д.15мм прокладка резиновая д.32мм	м. шт. шт. отв. м. шт. шт. шт.	15 4 4 4 1,4 4 4 8	
3/4 этаж	установка радиатора чугун 4 секции радиатор чугунный Б-3-140-300	шт. сек.	1 4	
2/3 этаж	установка радиатора чугун 5 секции радиатор чугунный Б-3-140-300	шт. сек.	1 5	
6 под.,	пробивка в бетонных полах отверстий площадью до 100см2	отв.	2	
2/3, 3/4 этажи	прокладка трубопровода ст.д.15мм установка сгона в сборе д.15мм установка прох.пробки д.15мм пр. пробивка в стенах отверстий площадью до 100см2 арматура д.16мм контргайка д.15мм установка пробки радиаторной лев.глухой	м. шт. шт. отв. м. шт. шт.	13,5 4 4 4 1,4 4 2	
3/4 этаж	установка радиатора чугун 4 секции радиатор чугунный МС-140М	шт. сек.	1 4	
2/3 этаж	установка радиатора чугун 5 секции радиатор чугунный Б-3-140-300	шт. сек.	1 5	
ул.З.Косм., д.4, кв.49	замена трубопровода ст.д.15мм врезка в действующие сети д.15мм установка сгона в сборе д.15мм	м. врез. шт.	4,2 4 4	75/02
ул.Комсомол., д.16	замена аварийного участка трубопровода отопления в чердачном помещении. Тепловая изоляция трубопровода отопления	черда к	1	
ул.Оплеснина, д.17, "Бенилюкс"	врезка в действующие сети д.15мм (кран шаровый с резьбой) резьба д.15мм кран шаровый д.15мм г-г приварка резьбы д.20мм смена крана шарового д.20мм г-г смена сгона в сборе д.20мм	врез. шт. шт. шт. шт. шт.	1 1 1 2 1 1	53/1/02
ул.Оплеснина, д.17, кв.52	демонтаж двухходового крана установка сгона в сборе д.20мм	шт. шт.	2 2	17/02
ул.Оплеснина, д.17, кв.56	смена сгона в сборе д.15мм L=110мм установка крана "Маевского" д.15мм смена глухой пробки	шт. шт. шт.	1 2 1	48/02
ул.Оплеснина, д.17	установка крыловой запорной арматуры на трубопроводах отопления в подвальном помещении			