

## Канализация

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объём	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
<b>1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию</b>					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	ул.Гайдара, д.2, кв.33	обследование инженерных сетей			10/07
	ул.Гайдара, д.3, кв.56	обследование инженерных сетей			38/07
	ул.Гайдара, д.5, кв.1	прочистка общего засора			35/07
	ул.Гайдара, д.6, кв.44	обследование инженерных сетей			101/07
	ул.Гайдара, д.6, подвал	прочистка общего засора дезинфекция подвала			124/07
	ул.Гайдара, д.8, кв.43	обследование инженерных сетей			53/07
	ул.Гайдара, д.8, кв.46	обследование инженерных сетей			52/07
	ул.Гайдара, д.11, кв.41	обследование инженерных сетей			73/07
	ул.Гайдара, д.13, подвал	прочистка общего засора			93/07
	ул.Горького, д.3, кв.57	обследование инженерных сетей			57/07
	ул.Горького, д.1В, кв.13	дезинфекция подвала			129/07
	ул.Горького, д.1В, кв.7	прочистка общего засора			112/07
	ул.Горького, д.1В, кв.9	прочистка общего засора			125,117
	ул.3.Косм., д.4, кв. 20	прочистка общего засора			115,117
	ул.3.Косм., д.4, кв. 26	обследование инженерных сетей			107
	ул.3.Косм., д.15, кв. 12	обследование инженерных сетей			77/07
	ул.Оплеснина, д.14, подвал	прочистка общего засора дезинфекция подвала			118/07
	ул.Оплеснина, д.18, подвал	прочистка общего засора дезинфекция подвала			30/07
	ул.Оплеснина, д.18, подвал	прочистка общего засора дезинфекция подвала			87,91,7 4/07
	ул.Оплеснина, д.22, кв. 10	обследование инженерных сетей			110, 96,47/0 7
	ул.Первомайская, д.1, кв.14	обследование инженерных сетей дезинфекция подвала			01/07
					60/07
<b>2. Работы по текущему ремонту</b>					
	ул.3.Косм., д.4, кв.46	демонтаж трубопровода д.110мм прокладка трубопровода д.110мм установка ПЧП д.110мм с манжетой установка патрубка комп.д.110мм установка ревизии д.110мм установка отвода д.110x45 установка тройника д.110/50x90 установка крестовины д.110мм	м. м. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	3,5 3,5 2 1 1 2 1 1	62/07
	ул.Первом., д.2А, кв.15	демонтаж трубопровода д.50мм прокладка трубопровода д.50мм установка ПЧП д.50мм манжета д.50x73мм установка ревизии д.50мм установка отвода д.50x45 установка отвода д.50x90 установка тройника д.50x90	м. м. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	2,75 2,75 1 2 1 2 1 1	78/07