

Горячее водоснабжение

№ п/	Адрес	Вид работ	Ед. изм.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	ул.З.Косм., д.13, кв.12	замена прокладки д.32мм на полотенцесушителе	шт.	1	31/06
	ул.З.Косм., д.13, 7 под., подвал	смена муфты пп д.50мм	шт.	1	
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	ул.Гайдара д.6Б, кв.17	развоздушивание стояка			100/06
	ул.Гайдара д.6Б, кв.19	развоздушивание стояка			89,74/06
	ул.Горького д.1Б, кв.2	развоздушивание стояка			96/06
	ул.Горького д.1Б, кв.4	развоздушивание стояка			67,59,36/06
	ул.Горького д.1Б, кв.15	развоздушивание стояка			118,107,98,9 0,79,58/06
	ул.Горького д.1Б, кв.18	развоздушивание стояка			136/06
	ул.Горького д.1Б, кв.35	развоздушивание стояка			66/06
	ул.Горького д.1Б, кв.39	развоздушивание стояка			1/06
	ул.Горького д.1Б, кв.48	обследование инженерных сетей			138/06
		развоздушивание стояка			124/06
	ул.Горького д.1В, кв.35	развоздушивание стояка			8/06
	ул.Горького д.1В, кв.55	развоздушивание стояка			117/06
	ул.З.Косм.,д.13, кв.25	развоздушивание стояка			78,60/06
	ул.З.Косм.,д.13, кв.48	развоздушивание стояка			57,43/06
	ул.З.Косм.,д.13, кв.72	развоздушивание стояка			133,47,33,3/0 6
	ул.З.Косм.,д.13, кв.92	развоздушивание стояка			42/06
	ул.З.Косм.,д.15, кв.42	развоздушивание стояка			87/06
	ул.З.Косм.,д.15, кв.45	развоздушивание стояка			101/06
	ул.З.Косм.,д.15, кв.52	развоздушивание стояка			45/06
	ул.З.Косм.,д.15, кв.62	развоздушивание стояка			38/06
	ул.З.Косм.,д.15, кв.70	развоздушивание стояка			97,62,46,41/0 6
	ул.З.Косм.,д.15, кв.73	развоздушивание стояка			99/06
	ул.З.Косм.,д.15, кв.77	обследование инженерных сетей			51/06
		развоздушивание стояка			86/06
	ул.З.Косм.,д.15, кв.101	обследование инженерных сетей			85/06
	ул.З.Косм.,д.15, кв.109	развоздушивание стояка			75/06
	ул.З.Косм.,д.15, кв.113	развоздушивание стояка			103,50/06
	ул.З.Косм.,д.15, кв.101	развоздушивание стояка			61,34/06
	ул.З.Косм.,д.15, кв.109	развоздушивание стояка			39/06
	ул.Нагорная, д.1А, кв.13	развоздушивание стояка			37,73/06
	ул.Оплеснина, д.16, кв.59	обследование инженерных сетей			95/06
	ул.Первомайская, д.2/А, кв.13	ревизия подвода к полотенцесушителю			14/06
2. Работы по текущему ремонту					
	ул.З.Косм., д.13, кв.74	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	129/06
	ул.Гайдара, д.12, кв.5	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
		смена сгона д.15мм L=110мм	шт.	1	
		муфта д.15 мм	шт.	1	140/06

ул.Горького д.1Б, кв.18, кв.31 подвал	разборка трубопровода д.32мм	м.	4	136/1/06
	прокладка трубопровода пп д.32мм	м.	4	
	арм.			
	муфта пп д.32мм	шт.	2	
	тройник пп д.32x20x32мм	шт.	2	
	уголок пп д.32x90	шт.	1	
	муфта комб.пп д.32x1" ВР	шт.	1	
	муфта комб.пп д.20x1/2" НР	шт.	2	
	уголок пп д.20x90	шт.	4	
	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	
	смена сгона д.15мм L=200мм	шт.	2	
	установка заглушек д.15мм ВР	шт.	1	
	смена крана шарового д.20мм г-г	шт.	1	
	смена сгона в сборе д.20мм L=110мм	шт.	1	
	смена сгона в сборе д.25мм L=150мм	шт.	1	
врезка в действующие сети д.15мм	врез.	1		
резьба д.15мм	шт.	1		
смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1		
смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	3		
ул.Оплеснина, д.14, кв.6	врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой)	врез.	1	134/1/06
	резьба д.15мм	шт.	1	
	кран шаровый д.15мм г-ш	шт.	1	

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАЯВОК СОБСТВЕННИКОВ (НАНИМАТЕЛЕЙ) ПОМЕЩЕНИЙ В МКД
за МАЙ месяц 2023 г.

	Внутридомовые инженерные сети и оборудование				
	отопления	горячего водоснабжения	холодного водоснабжения	водоотведения	электроснабжения
Поступило заявок	15	56	17	55	37
Выполнено заявок	15	56	17	55	37
Не выполнено заявок	0	0	0	0	0

Характер и причины не выполненных заявок

Подписи:

Генеральный директор ООО "ПАРТНЁР" _____ **Г.П. Ларионов**