

Отопление

№ п/	Адрес	Вид работ	Ед. изм.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	ул.40л.Окт., д.2	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Гайдара, д.11, кв.5	обследование инженерных сетей			161/07
	ул.Горького, д.20	промывка и опрессовка с/о			
	ул.3.Косм., д.2А, кв.35	обследование инженерных сетей			119/07
	ул.3.Косм., д.14	промывка и опрессовка с/о			
	ул.3.Косм., д.15	промывка и опрессовка с/о			
	ул.3.Косм., д.17	промывка и опрессовка с/о			
	ул.3.Косм., д.19	промывка и опрессовка с/о			
	ул.3.Косм., д.20	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Комсомол., д.12	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Комсомол., д.14	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Комсомол., д.16	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Лерм., д.9	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Лерм., д.11	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Лерм., д.13	промывка и опрессовка с/о болт 16x70 гайка М16 прокладка паронит.д.50мм	шт. шт. шт.	8 8 2	
	ул.Лерм., д.15	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Нагорная, д.1А	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Нагорная, д.3	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Нагорная, д.4	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Нагорная, д.5	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Нагорная, д.6	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Нагорная, д.7	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Оплеснина, д.7	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Оплеснина, д.14	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Оплеснина, д.15	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Оплеснина, д.16	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Оплеснина, д.16, кв.21	обследование инженерных сетей			32/07
	ул.Оплеснина, д.17	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Оплеснина, д.18	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Оплеснина, д.19	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Оплеснина, д.20	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Оплеснина, д.22	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Первом., д.2А	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Первом., д.2/3	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Первом., д.9	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Первом., д.11	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Первом., д.13	промывка и опрессовка с/о			
2. Работы по текущему ремонту					
	ул.Гайдара, д.7, кв.22	демонтаж двухходового крана смена сгона в сборе д.15мм L=200мм смена прох.пробок д.15мм пр. замена трубопровода ст.д.20мм отвод ст.д.20мм врезка в действующие сети д.20мм (подводы к радиаторам)	шт. шт. шт. м. шт. врез.	2 2 2 3,0 4 2	68/07

ул.Гайдара, д.10, кв.76	демонтаж радиатора установка радиатора биметаллического - 8 секций (материал жильца) установка пробок д.20мм комплект монтажный д.20мм кронштейн для б/м радиатора 7мм приварка резьбы д.20мм смена сгона в сборе д.20мм L=150мм	шт. пр-р шт. шт. шт. шт. шт.	1 1 4 1 3 2 2	6/06
ул.З.Косм., д.2А, кв.35	демонтаж радиатора установка радиатора биметаллического - 10 секций (материал жильца) установка пробок д.20мм комплект монтажный д.20мм кронштейн для б/м радиатора 7мм приварка резьбы д.20мм приварка отвода д.20мм	шт. пр-р шт. шт. шт. шт. шт.	1 1 4 1 3 2 4	119/07
ул.З.Косм., д.13, кв.26	замена трубопровода ст.д.20мм приварка резьбы д.20мм установка сгона в сборе д.20мм L=150мм смена прох.пробок д.20мм пр.	м. шт. шт. шт.	2,0 2 2 2	146/1/07
ул.З.Косм., д.15, кв.74	демонтаж радиатора установка радиатора биметаллического - 8 секций (материал жильца) установка пробок д.15мм комплект монтажный д.15мм кронштейн для б/м радиатора 7мм замена трубопровода ст.д.15мм отвод ст.д.15мм приварка резьбы д.15мм смена сгона в сборе д.15мм L=150мм	шт. пр-р шт. шт. шт. м. шт. шт. шт.	1 1 4 1 3 1,10 2 2 2	5/1/06
ул.Лерм., д.9, 1 под.	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	2	
ул.Лерм., д.11, кв.2	демонтаж радиатора установка заглушки д.15мм ВР установка заглушки д.20мм НР муфта д.15 мм	шт. шт. шт. шт.	1 1 1 1	56/07
ул.Лерм., д.11, кв.18	демонтаж радиатора установка заглушки д.15мм ВР	шт. шт.	1 2	77/07
ул.Нагорная, д.7, кв.1	демонтаж радиатора установка радиатора биметаллического - 14 секций (материал жильца) установка пробок д.15мм комплект монтажный д.15мм кронштейн для б/м радиатора 7мм приварка резьбы д.15мм смена сгона в сборе д.15мм L=110мм	шт. пр-р шт. шт. шт. шт. шт.	1 1 4 1 3 2 2	141/1/06
ул.Оплеснина, д.16, кв.41	демонтаж двухходового крана приварка резьбы д.20мм установка сгона в сборе д.20мм L=150мм	шт. шт. шт.	1 2 1	

	смена прох.пробок д.20мм пр.	шт.	2	57/1/07
ул.Оплеснина, д.17, т/у 3 под., подвал	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	2	
ул.Оплеснина, д.18, кв.31	замена трубопровода ст.д.20мм приварка резьбы д.20мм установка сгона в сборе д.20мм L=110мм врезка в действующие сети д.20мм (подводы к радиаторам)	м. шт. шт. врез.	4,50 4 4 4	51/05
ул.Оплеснина, д.22, кв.41	демонтаж двухходового крана установка сгона в сборе д.20мм L=110мм установка сгона в сборе д.20мм L=150мм смена прох.пробок д.15мм пр. смена прох.пробок д.20мм пр. смена прох.пробок д.20мм лев. демонтаж крана установка крана "Маевского" д.15мм установка заглушки д.15мм НР	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	2 2 2 2 2 1 2 2 2	131/1/07
ул.Оплеснина, д.22	замена кранов шаровых фланцевых в тепловом узле			
ул.Первом., д.1, 2 под., 1 этаж	демонтаж радиатора установка заглушки д.15мм ВР	шт. шт.	1 2	