

## Холодное водоснабжение

№ п/	Адрес	Вид работ	Ед. изм.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	ул.Гайдара д.3, кв.40	обследование инженерных сетей			139/07
	ул.Гайдара д.7, кв.13,17	обследование инженерных сетей			133/07
	ул.Гайдара д.11, кв.95	обследование инженерных сетей			145/07
	ул.Горького, д.14, кв.82	обследование инженерных сетей			147/07
	ул.Комсомол., д.12, кв.2	обследование инженерных сетей			143/07
	ул.Лермонтова, д.13, кв.13	обследование инженерных сетей			60,71,92/07
	ул.Первом., д.1, кв.26	обследование инженерных сетей			95/07
	ул.Первом., д.2/3, кв.23	обследование инженерных сетей			126/07
	ул.Первом., д.11, кв.26	обследование инженерных сетей			90/07
2. Работы по текущему ремонту систем холодного водоснабжения					
	ул.Гайдара, д.4, кв.4	смена крана шарового д.15мм г-ш прокладка рез.д.3/4" смена бочонка д.15мм GF смена уголка д.15мм г-г	шт. шт. шт. шт.	1 4 1 1	40/06
	ул.Гайдара, д.5, кв.67	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	105/07
	ул.Гайдара, д.9, кв.12	смена крана шарового д.15мм г-г прокладка рез.д.3/4" смена сгона д.15мм L=110мм	шт. шт. шт.	1 2 1	35/07
	ул.Гайдара, д.10, 3 под. на ОДН	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	81/07
	ул.Гайдара, д.10, кв.4-подвал          кв.4, подвал	разборка трубопровода д.25мм разборка трубопровода д.20мм прокладка трубопровода пп д.25мм арм.ст.тк. прокладка трубопровода пп д.20мм арм.ст.тк. муфта комб.пп д.25x1" ВР муфта комб.пп д.25x1" НР муфта пп д.25мм муфта разъем.пп д.20x1/2" НР тройник пп д.25x20x25м уголок пп д.20x90 смена крана шарового д.15мм г-ш	м. м. м. м. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	4,5 2,0 4,5 2,0 2 1 2 2 2 4 2	33/05
	ул.Гайдара, д.11, кв.38	смена крана шарового д.15мм г-г прокладка рез.д.3/4"	шт. шт.	1 2	10/07
	ул.Гайдара, д.12	реконструкция узла ХВС	узел	1	
	ул.Горького, д.20, кв.47	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	59/07
	ул.З.Косм., д.13, кв.88	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	116/07
	ул.Комсомол., д.12, кв.2	смена крана шарового д.20мм г-ш смена сгона в сборе д.20мм L=110мм смена муфты перех. д.20x15мм	шт. шт. шт.	1 1 1	143/07
	ул.Лермонтова, д.9, кв.2,5	разборка трубопровода д.25мм разборка трубопровода д.20мм приварка резьбы д.25мм прокладка трубопровода пп д.25мм арм.ст.тк. прокладка трубопровода пп д.20мм арм.ст.тк.	м м шт. м м	12,0 4,0 2 12,0 4,0	

	кв.2,5 прямая	муфта комб.пп д.20x1/2" НР муфта комб.пп д.20x3/4" ВР муфта пп д.20мм муфта пп д.25мм муфта разъем.пп д.25x1" ВР тройник пп д.25x20x25м уголок пп д.20x45 уголок пп д.25x45 уголок пп д.25x90 смена крана шарового д.15мм г-г смена сгона в сборе д.15мм L=110мм смена бочонка д.15мм GF смена крана шарового д.25мм г-г приварка резьбы д.25мм муфта разъем.пп д.25x1" НР уголок пп д.25x90	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	4 2 6 6 2 4 6 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	45/1/07
	ул.Лерм., д.13, технологический канал под полами кв.3	замена трубопровода ст.д.40мм отвод ст.д.40мм врезка в действующие сети д.25мм (в трассу) врезка в действующие сети д.20мм (сбросной кран с резьбой) резьба д.20мм кран шаровый д.20мм г-г наложение сварного шва	м. шт. врез. врез. шт. шт. шт.	2,0 2 1 1 1 1 1	
	ул.Оплеснина, д.20, кв.64,68,69	прокладка трубопровода пп д.25мм арм. муфта пп д.25мм муфта комб.пп д.25x1/2" НР муфта разъем.пп д.25x1" НР уголок пп д.25x90 тройник пп д.25мм установка крана шарового д.25мм г-г	м. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	4,0 1 2 1 2 1 1 1	81/05