

### Холодное водоснабжение

№ п/	Адрес	Вид работ	Ед. изм.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
<b>1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию</b>					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	ул.Гайдара, д.3, кв.50	обследование инженерных сетей			81/06
	ул.Гайдара, д.4, кв.4	прочистка врезки			40/06
	ул.Гайдара, д.4, кв.57	прочистка врезки			48/06
	ул.Гайдара, д.7, кв.31	обследование инженерных сетей			18/06
		прочистка врезки			29/06
	ул.Гайдара, д.8, кв.43	обследование инженерных сетей			64/06
	ул.Горького д.1Б, подъезд	обследование инженерных сетей			115/06
	ул.Горького д.14, ногтевая студия	обследование инженерных сетей			11/06
	ул.Лермонтова, д.11, кв.18	обследование инженерных сетей			148/06
<b>2. Работы по текущему ремонту систем холодного водоснабжения</b>					
	ул.Гайдара, д.9, кв.11	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	23/06
		смена сгона д.15мм L=110мм	шт.	1	
	ул.Гайдара, д.10, кв.53,56	разборка трубопровода д.25мм	м.	12,0	60/05
		разборка трубопровода д.20мм	м.	1,70	
		приварка резьбы д.25мм	шт.	1	
		прокладка трубопровода пп д.25мм	м.	12,00	
		арм.			
		прокладка трубопровода пп д.20мм	м.	1,70	
		арм.			
		муфта пп д.25мм	шт.	1	
		муфта комб.пп д.25x1" ВР	шт.	1	
		муфта комб.пп д.25x1" НР	шт.	1	
		муфта комб.пп д.20x1/2" ВР	шт.	1	
		муфта комб.пп д.20x1/2" НР	шт.	3	
		уголок пп д.20x90	шт.	4	
		уголок пп д.20x45	шт.	2	
	уголок пп д.25x90	шт.	4		
	тройник пп д.25x20x25мм	шт.	3		
	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1		
	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1		
	ул.Гайдара, д.11, кв.65	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	144/06
		прокладка рез.д.3/4"	шт.	2	
	ул.Гайдара, д.12, кв.5	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	140/06
		смена сгона д.15мм L=110мм	шт.	1	
		муфта д.15 мм	шт.	1	
	ул.Горького, д.14, кв.51,54,57,60,63	разборка трубопровода д.25мм	м.	17,20	
		разборка трубопровода д.20мм	м.	2,80	
		приварка резьбы д.25мм	шт.	1	
		прокладка трубопровода пп д.25мм	м.	17,20	
		арм.			
		прокладка трубопровода пп д.20мм	м.	2,80	
		арм.			
	муфта пп д.25мм	шт.	2		
	муфта комб.пп д.25x1/2" НР	шт.	1		

		муфта комб.пп д.20x1/2" НР	шт.	3	
		муфта разъём пп д.25x1" НР	шт.	1	
		уголок пп д.20x90	шт.	6	
		уголок пп д.25x90	шт.	3	
		тройник пп д.25x20x25мм	шт.	5	
		смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
		смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	5	
		смена крана шарового д.25мм г-г	шт.	1	11/1/06
	ул.З.Косм., д.17, кв.5	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	105/06
	ул.Лерм., д.11, 2 под. на ОДН	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
	ул.Оплеснина, д.14, кв.6	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	
		муфта комб.пп д.20x1/2" НР	шт.	1	
		муфта комб.пп д.20x1/2" ВР	шт.	1	
		уголок пп д.20x90	шт.	1	
		прокладка трубопровода пп д.20мм	м.	1	
	подвал	смена крана шарового д.20мм г-г	шт.	1	134/1/06
	ул.Оплеснина, д.16, кв.41	замена трубопровода ст.д.20мм	м.	2	
		врезка в действующие сети д.15мм	врез.	1	
		резьба д.15мм	шт.	1	
		кран шаровый д.15мм г-г	шт.	1	118/1/06









**ОТЧЕТ**  
**О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАЯВОК СОБСТВЕННИКОВ (НАНИМАТЕЛЕЙ) ПОМЕЩЕНИЙ В МКД**  
**за МАЙ месяц 2023 г.**

	Внутридомовые инженерные сети и оборудование				
	отопления	горячего водоснабжения	холодного водоснабжения	водоотведения	электроснабжения
Поступило заявок	15	56	17	55	37
Выполнено заявок	15	56	17	55	37
Не выполнено заявок	0	0	0	0	0

**Характер и причины не выполненных заявок**

---

**Подписи:**

Генеральный директор ООО "ПАРТНЁР" \_\_\_\_\_ **Г.П. Ларионов**