

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	ул.Гайдара, д.1, кв.50	обследование инженерных сетей			149/11
	ул.Гайдара, д.6, кв.55	обследование инженерных сетей			9/11
	ул.Гайдара, д.8, кв.22	обследование инженерных сетей			171/11
	ул.Гайдара, д.11, кв.60	перепаковка прох.пробки и контргайки			177,127/11
	ул.Гайдара, д.11, кв.82,85	развоздушивание стояка			183,182/11
	ул.Горького, д.14, кв.93	обследование инженерных сетей			120/11
	ул.Горького, д.20, кв.45	развоздушивание стояка			18,26/11
	ул.З.Косм., д.2А, кв.5	обследование инженерных сетей			144/11
	ул.З.Косм., д.2Б, кв.34	обследование инженерных сетей			134/11
	ул.З.Косм., д.13, кв.30	обследование инженерных сетей			169/11
	ул.З.Косм., д.13, кв.31	обследование инженерных сетей			170/11
	ул.З.Косм., д.14, кв.2	обследование инженерных сетей			117/11
	ул.З.Косм., д.15	шайбирование подъездного отопления шайба	шт.	8	
	ул.Комсомольская, д.14, кв.6	обследование инженерных сетей			84/11
	ул.Комсомольская, д.16, кв.6	обследование инженерных сетей			91/11
	ул.Оплеснина, д.15, кв.11	обследование инженерных сетей			105/11
	ул.Оплеснина, д.17, т/у	обследование инженерных сетей			48,57/11
	ул.Первомайская, д.2А, кв.3	обследование инженерных сетей			2/11
2. Работы по текущему ремонту					
	ул.З.Косм. д.2Б	окраска и тепловая изоляция трубопроводов отопления в под. №1,2	м	6,51	
	ул.Горького, д.14	замена/установка запорной арматуры, тепловая изоляция трубопроводов отопления в подсобных нежилых помещениях подъездов №5, №6			
	ул.З.Косм. д.15, кв.57	демонтаж заглушек установка биметаллического радиатора 5 секций (материал жильца) установка пробок д.20мм комплект пробок д.20мм для б/м кронштейн установка сгона в сборе д.20мм L=150мм	шт. пр-р шт. шт. шт. шт.	2 1 6 4 1 3	57/1/11
	ул.Оплеснина, д.15, кв.2 м-н	замена трубопровода ст.д.20мм приварка резьбы д.20мм смена сгона в сборе д.20мм L=150мм врезка в действующие сети д.20мм (подводы к радиатору) приварка резьбы д.20мм смена сгона в сборе д.20мм L=150мм смена крана шарового д.20мм г-г врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой) резьба д.15мм	м. шт. шт. врез. шт. шт. шт. врез. шт.	7,80 2 2 2 4 2 2 2 2	

1	2	3	4	5	6
		кран шаровый д.15мм г-ш	шт.	2	105/11
	ул.Оплеснина, д.15, кв.5	демонтаж п/сушителя установка п/сушителя (материал жильца) замена трубопровода ст.д.15мм врезка в действующие сети д.15мм (подводы к п/сушителю) резьба д.15мм смена соединителя для п/суш.д.1"x1/2" установка сгона в сборе д.15мм L=110мм	шт. шт. м. врез. шт. шт. шт.	1 1 1,60 2 2 2	53/1/11
	ул.Оплеснина, д.16, кв.46	демонтаж п/сушителя установка п/сушителя (материал жильца) замена трубопровода ст.д.15мм врезка в действующие сети д.15мм (подводы к п/сушителю) резьба д.15мм смена соединителя для п/суш.д.1"x1/2"	шт. шт. м. врез. шт. шт.	1 1 1,80 2 2 2	160/1/11
	ул.Оплеснина, д.17	замена фланцевого крана на стальной фланцевый шаровый кран (д-100 мм - 1 шт.) в тепловом узле	шт.	1	
	ул.Первом., д.9, кв.12	демонтаж радиатора установка заглушки д.20мм НР	шт. шт.	1 2	82/11