

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. изм.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
Горячее водоснабжение					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	Проведение весеннего осмотра ВДИС				
	ул.Гайдара, д.12, кв.30	развоздушивание стояка			53/05
	ул.Гайдара, д.13, кв.10	развоздушивание стояка			45/05
	ул.Горького, д.1Б, кв.15,63	развоздушивание стояка			56,63/05
	ул.Горького, д.1Б, кв.15	обследование инженерных сетей			62/05
	ул.Горького, д.1Б, кв.39	обследование инженерных сетей			15/05
	ул.Горького, д.1Б, кв.54	обследование инженерных сетей			58/05
	ул.Горького, д.1Б, кв.54	развоздушивание стояка			65/05
	ул.Горького, д.1В, кв.487	обследование инженерных сетей			36/05
	ул.3.Космодемьянской, д.13, кв.26	развоздушивание стояка			57/05
	ул.3.Космьянской, д.15, кв.8	обследование инженерных сетей			16/05
	ул.3.Космьянской, д.15, кв.101	развоздушивание стояка			9/05
2. Работы по текущему ремонту					
	ул.Горького, д.1Б, кв.7	замена трубопровода ст.д.25мм отвод ст.д.25мм врезка в действующие сети д.15мм (подводы к п/сушителю)	м шт. шт.	3,2 4 2	30/05
	ул.Горького, д.1Б, кв.13	наложение сварного шва врезка в действующие сети д.15мм (отвод на квартиру) отвод д.15мм замена трубопровода ст.д.15мм приварка резьба д.15мм смена крана шарового д.15мм г-г	шт. шт. шт. м шт. шт.	1 1 1 0,25 1 1	12/05
	ул.Гайдара, д.13, кв.15	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	2/05
	ул.3.Космодемьянской, д.13, кв.45, кухня	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	14/05
	ул.3.Космодемьянской, д.15, кв.18,21	разборка трубопровода д.15мм приварка резьбы д.15мм прокладка трубопровода пп д.20мм арм.ст.тк. муфта пп д.20мм муфта комб.пп 20x1/2" НР муфта разъем.пп 20x1/2" ВР уголок пп д.20x45 уголок пп д.20x90 опора пп д.20мм дюбель 4х распорный саморез ШСММ 4,2x50 смена крана шарового д.15мм г-ш	м шт. м шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	9,0 2 9,0 4 1 2 2 6 4 4 4 1	74/1/04
	кв.21				
	ул.Оплеснина, д.14, кв.31,	демонтаж унитаза	шт.	1	

1	2	3	4	5	6
	подвал	разборка трубопровода д.15мм прокладка трубопровода пп д.20мм арм.ст.тк. муфта разъёмная пп 25х3/4" НР муфта комбинированная пп 25х1" ВР уголок пп д.20х90 тройник пп д.20мм монтаж унитаза крепеж для унитаза к полу гофра для унитаза д.100мм арм. герметик силиконовый	м м шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	4,0 4,0 1 2 3 1 1 1 1 1	
	подвал (под кв.31)	смена сгона в сборе д.25мм L=150мм врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой) резьба д.15мм кран шаровый д.15мм г-г	шт. шт. шт. шт.	1 1 1 1	23/05
	ул.Первомайская, д.1, кв.14	разборка трубопровода д.32мм прокладка трубопровода пп д.32мм арм.ст.тк. муфта пп д.32мм уголок пп д.32х90	м м шт. шт.	3,2 3,2 1 1	54/05