

1	2	3	4	5	6
		установка пробок (материал жильца)	шт.	4	
		замена трубопровода ст. д.20мм	м	0,45	
		смена сгона в сборе д.20мм L=200мм	шт.	2	2/04
ул.Оплеснина, д.18, кв.6		замена трубопровода ст. д.20мм	м	6,0	26/04
		отвод ст.д.20мм	шт.	4	
		смена сгона в сборе д.20мм L=200мм	шт.	6	
		смена прох.пробки д.20мм пр.	шт.	2	
		замена трубопровода ст.д.15мм	м	3,0	
		отвод д.15мм	шт.	2	
		смена сгона в сборе д.15мм L=200мм	шт.	2	
		врезка в действующие сети д.20мм (подводы к радиаторам)	шт.	6	
		врезка в действующие сети д.15мм (подводы к радиаторам)	шт.	2	
ул.Оплеснина, д.18, 1,2 под., подвал		смена крана шарового д.20мм г-г	шт.	1	
		смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	2	
		смена сгона в сборе д.20мм L=110мм	шт.	1	
		смена сгона в сборе д.15мм L=150мм	шт.	2	
		врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой)	шт.	3	
		резьба д.15мм	шт.	3	
		кран шаровый д.15мм г-ш	шт.	3	
ул.Первомайская, д.2/3, кв.9		замена трубопровода ст. д.20мм	м	4,0	12/04
		отвод ст.д.20мм	шт.	1	

Горячее водоснабжение

1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию

	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	Проведение весеннего осмотра ВДИС				
ул.Гайдара, д.4, кв.54	обследование инженерных сетей				67/04
ул.Гайдара, д.12, кв.10	развоздушивание стояка				35/04
ул.Гайдара, д.13, кв.10	развоздушивание стояка				32/04
ул.Горького, д.1Б, кв.16	развоздушивание стояка				53/04
ул.Горького, д.1В, кв.67	развоздушивание стояка				33/04
ул.3.Косм., д.4, кв.13	обследование инженерных сетей				59/04
ул.3.Косм., д.13, кв.5	развоздушивание стояка				47/04
ул.3.Косм., д.13, кв.14	развоздушивание стояка				39,48/04
ул.3.Косм., д.13, кв.83	развоздушивание стояка				37/04
ул.3.Косм., д.15, кв.26	обследование инженерных сетей				71/04
ул.3.Косм., д.15, кв.90	развоздушивание стояка				16/04

2. Работы по текущему ремонту

ул.Гайдара, д.12, кв.17	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	9/2/04
ул.Горького, д.1Б, подвал	смена крана шарового д.25мм г-г	шт.	1	0,40
	смена сгона в сборе д.25мм L=150мм	шт.	2	
	замена трубопровода ст.д.25мм	м		
	врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой)	шт.	2	
	резьба д.15мм	шт.	2	
	кран шаровый д.15мм г-ш	шт.	2	
ул.Оплеснина, д.18, кв.6	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	26/04