

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. изм.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
Холодное водоснабжение					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	Проведение весеннего осмотра ВДИС				
	ул.Гайдара, д.3, кв.15	обследование инженерных сетей			42/05
	ул.Гайдара, д.5, кв.25	обследование инженерных сетей			47/05
2. Работы по текущему ремонту систем холодного водоснабжения					
	ул.Гайдара, д.5, кв.25	замена трубопровода ст.д.15мм приварка резьбы д.15мм смена крана шарового д.15мм г-ш	м. шт. шт.	1 1 1	60/1/05
	ул.Гайдара, д.13, кв.15	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	2/05
	ул.3.Космодемьянской, д.2А, подвал	смена сгона в сборе д.32мм L=150мм врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой) резьба д.15мм кран шаровый д.15мм г-г	шт. шт. шт. шт.	1 1 1 1	
	ул.3.Космодемьянской, д.13, 5 под., подвал	смена сгона в сборе д.25мм L=130мм муфта комб.пп д.25х1" НР врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой) резьба д.15мм кран шаровый д.15мм г-г	шт. шт. шт. шт. шт.	1 1 1 1 1	
	ул.3.Космодемьянской, д.15, кв.18,21	разборка трубопровода д.25мм приварка резьбы д.25мм прокладка трубопровода пп д.32мм арм.ст.тк. тройник пп д.32х20х32мм муфта разъем.пп 32х3/4" НР муфта разъем.пп 32х1" ВР уголок пп д.32х90	м шт. м шт. шт. шт. шт. шт.	9,0 2 9,0 2 1 1 1 1	
	кв.21	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	74/1,74/2/04
	ул.Комсомольская, д.12, кв.1,3	разборка трубопровода д.15мм прокладка трубопровода пп д.20мм арм.ст.тк. муфта пп д.20мм муфта комб.пп 20х1/2" НР муфта комб.пп 20х1/2" ВР муфта комб.пп 20х3/4" ВР муфта разъем.пп 20х1/2" НР тройник пп д.20мм хомут д.3/4"	м м шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	4,2 4,2 2 2 1 1 1 1 1 2	
	кв.1,3	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	2	10/05