

1	2	3	4	5	6
		приварка резьба д.15мм	шт.	1	
		смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	12/05
	ул.Гайдара, д.13, кв.15	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	2/05
	ул.3.Космодемьянской, д.13, кв.45, кухня	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	14/05
	ул.3.Космодемьянской, д.15, кв.18,21	разборка трубопровода д.15мм	м	9,0	
		приварка резьбы д.15мм	шт.	2	
		прокладка трубопровода пп д.20мм	м	9,0	
		арм.ст.тк.			
		муфта пп д.20мм	шт.	4	
		муфта комб.пп 20х1/2" НР	шт.	1	
		муфта разъем.пп 20х1/2" ВР	шт.	2	
		уголок пп д.20х45	шт.	2	
		уголок пп д.20х90	шт.	6	
		опора пп д.20мм	шт.	4	
		дюбель 4х распорный	шт.	4	
		саморез ШСММ 4,2х50	шт.	4	
	кв.21	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	74/1/04
	ул.Оплеснина, д.14, кв.31, подвал	демонтаж унитаза	шт.	1	
		разборка трубопровода д.15мм	м	4,0	
		прокладка трубопровода пп д.20мм	м	4,0	
		арм.ст.тк.			
		муфта разъемная пп 25х3/4" НР	шт.	1	
		муфта комбинированная пп 25х1" ВР	шт.	2	
		уголок пп д.20х90	шт.	3	
		тройник пп д.20мм	шт.	1	
		монтаж унитаза	шт.	1	
		крепёж для унитаза к полу	шт.	1	
		гофра для унитаза д.100мм арм.	шт.	1	
		герметик силиконовый	шт.	1	
	подвал (под кв.31)	смена сгона в сборе д.25мм L=150мм	шт.	1	
		врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой)	шт.	1	
		резьба д.15мм	шт.	1	
		кран шаровый д.15мм г-г	шт.	1	23/05
	ул.Первомайская, д.1, кв.14	разборка трубопровода д.32мм	м	3,2	
		прокладка трубопровода пп д.32мм	м	3,2	
		арм.ст.тк.			
		муфта пп д.32мм	шт.	1	
		уголок пп д.32х90	шт.	1	54/05
Холодное водоснабжение					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	Проведение весеннего осмотра ВДИС				
	ул.Гайдара, д.3, кв.15	обследование инженерных сетей			42/05
	ул.Гайдара, д.5, кв.25	обследование инженерных сетей			47/05
2. Работы по текущему ремонту систем холодного водоснабжения					
	ул.Гайдара, д.5, кв.25	замена трубопровода ст.д.15мм	м.	1	
		приварка резьбы д.15мм	шт.	1	