1	2	3	4	5	6
		смена трубопровода ст.д.20мм	м.	0,3	
		приварка резьбы д.20мм	шт.	1	
		смена прох.пробки д.20мм пр.	шт.	1	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	3/09
	ул.Гайдара, д.2, кв.44	демонтаж радиатора 7 секций	шт.	1	
		смена трубопровода ст.д.15мм	м.	0,6	
		смена трубопровода ст.д.20мм	м.	2,4	
		врезка в действующие сети д.15мм (подводы)	врез.	2	
		врезка в действующие сети д.20мм (подводы)	врез.	2	
		установка сгона в сборе д.20мм L=110мм	шт.	2	
		установка радиатора чугун 7 секций	шт.	1	
		установка прох.пробки д.20мм пр.	шт.	2	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	2/1/09
	ул.Гайдара, д.5, кв.55	смена трубопровода ст.д.20мм	м.	2,5	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	47/09
	ул.Гайдара, д.8, кв.65	демонтаж водоразборного крана	шт.	1	
		установка заглушки д.15мм ВР	шт.	1	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	96/09
	ул.Гайдара, д.8, кв.67	установка крана "Маевского" д.15мм	шт.	1	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	104/09
	ул.Гайдара, д.9, кв.20	смена крана "Маевского" д.15мм	шт.	1	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	52/09
	ул.Гайдара, д.10, 3 под., подвал	врезка в действующие сети д.15мм (кран шаровый сбросной с резьбой)	врез.	1	
		резьба д.15мм	шт.	1	
		кран шаровый д.15мм г-ш	шт.	1	
		приварка резьбы д.20мм	шт.	1	
		смена крана шарового д.20мм г-г	шт.	1	
		смена сгона в сборе д.20мм L=110мм	шт.	2	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	
	ул.Гайдара, д.11, кв.48	установка крана "Маевского" д.15мм	шт.	1	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	226,236/09
	ул.Герцена, д.3, кв.7	демонтаж регулировочных кранов	шт.	5	
		установка сгона в сборе д.20мм L=110мм	шт.	2	
		смена трубопровода ст.д.15мм	м.	0,5	
		смена трубопровода ст.д.20мм	м.	2,6	
		отвод ст.д.20мм	шт.	4	
		смена трубопровода ст.д.32мм	м.	4,2	
		установка заглушки д.15мм НР	шт.	2	
		врезка в действующие сети д.20мм (стояки)	врез.	4	
		приварка резьбы д.15мм	шт.	1	
		контргайка д.15мм	шт.	1	
		приварка резьбы д.20мм	шт.	1	
		контргайка д.20мм	шт.	2	
		смена сгона в сборе д.20мм L=150мм	шт.	2	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	202/08
	ул.Горького, д.1Б, кв.55	установка крана "Маевского" д.15мм	шт.	1	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	189/09
	ул.Горького, д.1Б, кв.60	установка крана "Маевского" д.15мм	шт.	1	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	130/09
	ул.Горького, д.14, кв.12	демонтаж радиатора 9 секций	шт.	1	
		установка радиатора чугун 9 секций	шт.	1	
		установка прох.пробки д.15мм пр.	шт.	2,00	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	64/09
	ул.З.Косм., д.15, кв.97	демонтаж радиатора	шт.	1,00	
		установка заглушки д.20мм ш	шт.	1,00	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	234/09
	ул.З.Косм., д.20	Изоляция трубопроводов отопления в чердачном помещении	м	100,6	
	ул.Нагор., д.4	Изоляция трубопроводов отопления в подъезде №1	м	2,3	
	ул.Нагорная, д.7, кв.2	установка радиатора чугун 7 секций	шт.	1	