Отопление

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	ул.Гайдара, д.1, кв.7	установка хомута д.32мм на п/сушитель	шт.	1	15/01
	ул.Гайдара, д.1, кв.61	перепаковка подвода к п/сушителю			21/01
	ул.Гайдара, д.2, кв.7	обследование инженерных сетей			218/01
	ул.Гайдара, д.2, кв.18	обследование инженерных сетей			125/01
	ул.Гайдара, д.6, 1 под., приямок	перепаковка сгона муфта д.15мм чуг. контргайка д.15мм	 шт. шт.	 1 1	
	ул.Гайдара, д.6, кв.7	развоздушивание стояка			102/01
	ул.Гайдара, д.6, кв.11	развоздушивание стояка			101/01
	ул.Гайдара, д.6, кв.25	ревизия подвода к п/сушителю			145,197/01
	ул.Гайдара, д.6Б, кв.3	обследование инженерных сетей			16/01
	ул.Гайдара, д.7, кв.63	замена прокладки на п/сушителе д.20мм	шт.	2	237/01
	ул.Гайдара, д.8, кв.57	перепаковка подвода к п/сушителю			251/01
	ул.Гайдара, д.11, кв.29	перепаковка подвода к п/сушителю			53/01
	ул.Горького, д.1Б, кв.4	обследование инженерных сетей			195,222/01
	ул.Горького, д.14, "Твой дом"	обследование инженерных сетей			226/01
	ул.Горького, д.14, кв.53	перепаковка муфты нп подводе к п/сушителю			169/01
	ул.Горького, д.14, кв.81	обследование инженерных сетей			113/01
	ул.Горького, д.14, кв.81	смена прох.пробки д.15мм пр.	шт.	2	
	ул.Горького, д.14, кв.85	обследование инженерных сетей			109/01
	ул.Горького, д.20, кв.1,2	обследование инженерных сетей			157/01
	ул.Горького, д.20, кв.31	обследование инженерных сетей			104,144,177,231,233/01
	ул.З.Косм., д.13, кв.9	обследование инженерных сетей			191/01
	ул.З.Косм., д.13, кв.38	развоздушивание стояка			78/01
	ул.З.Косм., д.13, кв.38	обследование инженерных сетей			110/01
	ул.Комсомол., д.14, кв.5	обследование инженерных сетей			58/01
	ул.Комсомол., д.14, кв.6	обследование инженерных сетей			79,96/01
	ул.Комсомол., д.14, 3 под.	обследование инженерных сетей			187/01
	ул.Нагорная, д.4, кв.2	обследование инженерных сетей			9/01
	ул.Оплеснина, д.14, салон мебели	обследование инженерных сетей			42/01
	ул.Оплеснина, д.15, кв.9	установка хомута д.20мм			217/01
	ул.Оплеснина, д.16, кв.3	обследование инженерных сетей			59/01
	ул.Оплеснина, д.16, кв.47	обследование инженерных сетей			138/01
	ул.Оплеснина, д.19, "ТехПромСервис"	перепаковка радиатора			200/01
	ул.Оплеснина, д.19, кв.62	обследование инженерных сетей			76/01
	ул.Первом., д.9, кв.4	перепаковка прох.пробки на радиаторе			196/01
2. Работы по текущему ремонту систем отопления					
	ул.Гайдара, д.6	изоляция трубопровода отопления в подвальном помещении			
	ул.Гайдара, д.7, 3 под., 1 этаж - подвал	пробивка в бетонных полах отверстий смена трубопровода ст.д.15мм	отв. м.	1 3	
	ул.Горького, д.14, т/у	смена крана шарового д.15мм г-ш смена крана шарового д.15мм г-г	шт. шт.	2 1	
	ул.З.Косм., д.15, кв.49	демонтаж радиатора	шт.	1	247/12

1	2	3	4	5	6
		установка заглушек д.20мм ВР	шт.	2	
	ул.З.Косм., д.15, кв.60 20.12.2020г.	демонтаж радиатора установка заглушек д.20мм ВР	шт. шт.	1 2	159/12
	ул.З.Косм., д.15, кв.60, 24.12.2020г.	монтаж отопительного прибора в комнате (50% оплачивает жилец кв.60, 50% оплачивает ООО ЖК "Континент")			159/12
	ул.Комсомол., д.12	изоляция теплового узла в под. 2	узел	1	
	ул.Оплеснина, д.15	изоляция трубопровода отопления в подвале дома	м	34,4	
	ул.Оплеснина, д.15, чердак над кв.44	смена трубопровода ст.д.20мм смена трубопровода ст.д.25мм	м. м.	1 3	
	ул.Первом., д.13, кв.1	смена трубопровода ст.д.20мм отвод д.20мм ст. смена сгона в сборе д.20мм L=110мм	м. шт. шт.	0,3 1 1	204/12