1	2	3	4	5	6
		прокладка трубопровода пп д.20мм арм.ст.тк.	м.	2	
		прокладка трубопровода пп д.32мм	м.	3,2	
		муфта пп д.20мм	шт.	1	
		уголок пп д.32х90	шт.	2	
		тройник пп д.32х20х32мм	шт.	1	
		муфта комб.пп д.20х1/2" НР	шт.	1	
		смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
		смена ниппеля д.15мм	шт.	1	
	стояковая з/а	установка крана шарового д.25мм г-ш	шт.	1	76/05
	ул.Первом., д.13, кв.2	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
		прокладка трубопровода пп д.20мм арм.ст.тк.	м.	0,2	
		муфта пп д.20мм	шт.	1	
		муфта разъём.пп д.20х1/2" ВР	шт.	1	19/06
Канализация					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	ул.Герцена, д.3, кв.12	обследование инженерных сетей			98/06
	ул.Гайдара, д.6	обследование инженерных сетей			72/06
	ул.Гайдара, д.6	прочистка общего засора			86/06
	ул.Гайдара, д.6, 1-2 под.	прочистка общего засора			69/06
	ул.Гайдара, д.11, 5 под.	прочистка общего засора			15/06
	ул.Гайдара, д.11, кв.52	обследование инженерных сетей			44/06
	ул.Горького, д.1В	прочистка общего засора дезинфекция подвала			39/06
	ул.Горького, д.14, м-н "Бристоль"	обследование инженерных сетей			16/06
	ул.Горького, д.14, "Библиотека"	обследование инженерных сетей			46/06
	ул.Горького, д.20, м-н "Пятёрочка"	обследование инженерных сетей			7,64,96/06
	ул.З.Косм., д.2А, рынок "Черемушки"	обследование инженерных сетей			67/06
	ул.З.Косм., д.13, кв.89	обследование инженерных сетей			37/06
	ул.З.Косм., д.15, 3 под.	прочистка общего засора			45/06
	ул.З.Косм., д.15, кв.35	обследование инженерных сетей			33/06
	ул.З.Косм., д.15, 8 под.	прочистка общего засора			28/06
	ул.Оплеснина, д.14, 3 под.	прочистка общего засора дезинфекция подвала			3/06
	ул.Оплеснина, д.18, 1 под.	прочистка общего засора дезинфекция подвала			55/06
	ул.Оплеснина, д.19	прочистка общего засора дезинфекция подвала			92/06
	ул.Первомайская, д.1, кв.27	прочистка общего засора			77/06
	ул.Первомайская, д.9, кв.8	прочистка общего засора			60/06
	ул.Нагорная, д.1А, м-н "Виола"	прочистка общего засора дезинфекция подвала			47,53/06
2. Работы по текущему ремонту					
	ул.Гайдара, д.12, подвал 09.06.2021г.	откачка воды 8 м/часов мощность насоса 13м3/час	м3	104	