Холодное водоснабжение					
№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	ул.Гайдара, д.1, кв.7	обследование инженерных сетей			231/09
	ул.Гайдара, д.2, кв.44	обследование инженерных сетей			220/09
	ул.Гайдара, д.4, 1 под.	ревизия крана на ОДН			253/09
	ул.Гайдара, д.9, кв.55	обследование инженерных сетей			47/09
	ул.Гайдара, д.10, кв.53	обследование инженерных сетей			49/09
	ул.Гайдара, д.11, кв.53	обследование инженерных сетей			37/09
	ул.З.Косм., д.2Б, кв.10	обследование инженерных сетей			244/09
	ул.Оплеснина, д.7, кв.6	прочистка фильтра			201/09
	ул.Первом., д.2/3, кв.15	обследование инженерных сетей			195/09
2. Работы по текущему ремонту систем холодного водоснабжения					
	ул.Гайдара, д.7, кв.45	замена трубопровода ст.д.25мм	м.	1,45	
		врезка в действующие сети (на квартиру)	шт.	1	
		резьба д.15мм	шт.	1	
		замена трубопровода ст.д.15мм	м.	0,3	
		отвод ст.д.15мм	шт.	2	131/09
	ул.Лерм., д.13, 2 под., ОДН	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	
		установка ниппеля д.15мм	шт.	1	
	ул.Нагорная, д.5, кв.5	разборка трубопровода ст. д.25мм	м.	5,7	
		разборка трубопровода ст. д.20мм	м.	0,6	
		прокладка трубопровода пп д.25мм	м.	5,7	
		прокладка трубопровода пп д.20мм	м.	0,6	
		муфта пп д.20мм	шт.	2	
		муфта пп д.25мм	шт.	2	
		муфта комб.пп д.20х3/4" ВР	шт.	2	
		муфта комб.пп д.25х1" ВР	шт.	2	
		тройник пп 25х20х25мм	шт.	1	
		уголок пп д.20х45	шт.	2	
		приварка резьбы д.25мм	шт.	1	
		установка ниппеля д.25мм	шт.	1	
		приварка резьбы д.20мм	шт.	1	
		смена крана шарового д.20мм г-ш	шт.	1	48/09
	ул.Оплеснина, д.16, кв.18	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	235/09
	ул.Оплеснина, д.22, кв.32	наложение сварного шва	шт.	1	
		замена трубопровода ст.д.15мм	м.	0,3	
		врезка в действующие сети (на квартиру)	шт.	1	
		резьба д.15мм	шт.	1	
		кран шаровый д.15мм г-ш	шт.	1	169/1/09
	ул.Оплеснина, д.22, кв.2,3, к.15 (общежитие)	разборка трубопровода ст. д.25мм	м.	4,0	
		разборка трубопровода ст. д.20мм	м.	0,7	
		прокладка трубопровода пп д.25мм	м.	4,0	
		прокладка трубопровода пп д.20мм	м.	0,7	
		муфта пп д.25мм	шт.	3	
		муфта комб.пп д.20х1/2" НР	шт.	1	
		муфта комб.пп д.25х1" ВР	шт.	1	
		муфта переход.пп д.32х25мм	шт.	1	
		муфта разъём.пп д.32х1 1/4" ВР	шт.	1	

1	2	3	4	5	6
		тройник пп 25х20х25мм	шт.	1	
		уголок пп д.20х90	шт.	1	
		приварка резьбы д.25мм	шт.	1	
		установка ниппеля д.32мм	шт.	1	
		смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	79/08