1	2	3	4	5	6
	ул.Оплеснина, д.18, кв.31	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	72/02
	ул.Оплеснина, д.19	Замена запорной арматуры на стояках ГВС на цокольном этаже под подъездами № 3, 4			
	ул.Первом., д.2А, кв.7	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	120/02
		Холодное водоснабжение			
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	ул.Гайдара, д.1, кв.19	обследование инженерных сетей			52/02
	ул.Гайдара, д.2, кв.45	отогрев стояка			65/02
	ул.Горького, д.1Б, кв.7	обследование инженерных сетей			71/02
	ул.З.Косм., д.4, кв.10	обследование инженерных сетей			79/02
	ул.Лерм., д.9, кв.6	отогрев стояка			63/02
	ул.Нагорная, д.3, кв.4	обследование инженерных сетей			116/02
	ул.Оплеснина, д.7, кв.7	отогрев стояка			48/02
	ул.Оплеснина, д.17, кв.10	обследование инженерных сетей			112/02
	ул.Первом., д.2/А, кв.7	отогрев стояка			66/02
2. Работы по текущему ремонту систем холодного водоснабжения					
	ул.Гайдара, д.2, кв.42	смена крана шарового д.15мм г-г (материал жильца) смена уголка д.15мм (материал жильца)	шт. шт.	1 1	 2/02
	ул.Гайдара, д.5, кв.34	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	73/02
	ул.Гайдара, д.8, кв.16	смена крана шарового д.15мм г-ш смена ниппеля д.15мм	шт. шт.	1 1	 36/02
	ул.З.Косм., д.13, кв.17	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	102/02
	ул.З.Косм., д.15, кв.73	смена крана шарового д.15мм г-г прокладка рез.д.3/4"	шт. шт.	1 2	 8/02
	ул.З.Косм., д.17, кв.16	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	10/02
	ул.З.Косм., д.17, 2 под., на ОДН	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	96/02
	ул.Комсомол., д.14, под., на ОДН	смена крана шарового д.15мм г-ш смена бочонка д.15мм	шт. шт.	1 1	
		автомобиль "Газель"	час	1	57/02
	ул.Лерм., д.13, кв.2 на стир.машинку	установка заглушки д.15мм ВР	шт.	1	97/01
	ул.Лерм., д.13, кв.2	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	59/02
	ул.Лерм., д.13, узел ХВС	врезка в действующие сети д.25мм (сбросной кран с резьбой) резьба д.25мм кран шаровый д.25мм г-ш муфта разъём.пп д.25х1" НР	врез. шт. шт. шт.	1 1 1 1	
	ул.Лерм., д.13, кв.9,12	наложение сварного шва (глушение старого стояка) прокладка трубопровода пп д.25мм арм. прокладка трубопровода пп д.20мм арм. муфта пп д.25мм муфта пп д.20мм муфта разъём.пп д.25х1" ВР муфта комб.пп д.20х1/2" НР муфта перех.пп д.25х20мм	шт. м м шт. шт. шт. шт. шт.	1 12,0 2,0 5 2 1 2 2	