ОТЧЕТ

о выполненных работах по содержанию, техническому обслуживанию, и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей

за февраль месяц 2024 года

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
Отопление					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	ул.Гайдара, д.3, т/у	ревизия т/у прокладка паронит.д.80мм	 шт.	 2	
	ул.Гайдара, д.4, т/у	ревизия т/у прокладка паронит.д.80мм	 шт.	 2	
	ул.Гайдара, д.4, кв.1	перепаковка муфты по п/сушителю			74/02
	ул.Горького, д.1В, кв.3	обследование инженерных сетей			101/02
	ул.Оплеснина, д.20, кв.13	обследование инженерных сетей			94/02
2. Работы по текущему ремонту					
	ул.Гайдара, д.11, кв.60	демонтаж двухходового крана установка сгона в сборе д.20мм L=150мм смена сгона в сборе д.15мм L=150мм смена прох.пробки д.20мм пр. муфта д.15мм	шт. шт. шт. шт. шт.	1 1 1 1 1	 46/02
	ул.Гайдара, д.11, кв.60 (с байпаса)	демонтаж двухходового крана установка отвода д.15мм установка заглушки д.15мм ВР установка заглушки д.15мм НР	шт. шт. шт. шт.	1 1 1 1	 46/02
	ул.З.Косм., д.4	замена аварийных участков трубопроводов отопленя и запорной арматуры на чердаке над подъездом № 4, в помещении аптеки (ИП Веденяпин) и нежилом помещении подъезда № 4 (фасадная сторона)			
	ул.Лерм., д.13, кв.2 на тёплый пол	установка заглушки д.20мм ВР	шт.	1	97/01
Горячее водоснабжение					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	ул.Горького, д.1Б, кв.13	обследование инженерных сетей			99/02
	ул.З.Косм.,д.13, кв.48	развоздушивание стояка			105/02
	ул.З.Косм.,д.13, кв. 89	обследование инженерных сетей			47/02
	ул.Оплеснина, д.19, кв.60	развоздушивание стояка			68/02
2. Работы по текущему ремонту					
	ул.З.Косм., д.13	замена циркуляционного насоса на ГВС под 8 подъездом			
	ул.З.Косм., д.13, кв.17	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	102/02
	ул.З.Косм., д.13, кв.70	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
		прокладка рез.д.3/4"	шт.	2	14/02